

Última conexión vial al AIFA estará lista a finales de febrero: SICT

El Ciudadano · 29 de enero de 2023

Se trabaja en los últimos tramos de conectividad terrestre que formarán parte del acceso a la terminal aérea, libre de peaje



La vía rápida de tres carriles por sentido, que inicia en Ecatepec, a la altura de la Casa de Morelos y que concluye en la **Glorieta de acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)** tiene un avance del **95 por ciento**.

Así lo informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, quien realizó un recorrido para supervisar **tramo final de acceso Camino Tonanitla**.

También comunicaron que las obras de la vialidad principal, de **14.1 kilómetros** al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), quedarán **concluidas a finales del mes de febrero de este año**.

En diciembre 2021 iniciaron de manera parcial las labores en las primeras parcelas liberadas del ejido Tonanitla que afectaron la ejecución de los contratos de GAYPE e ICA.

Sin embargo, después de año y medio de gestión, el pasado 17 de octubre **se dispuso del 100 por ciento** del derecho de vía en los 6.6 kilómetros de influencia del ejido Tonanitla.

Cabe destacar que muchas de las labores en la vialidad principal concluyeron en 2022.

Entre los trabajos que presentan un avance global de 95 por ciento se encuentran:

- Viaducto elevado de 0.6 km; Viaducto elevado de 1.6 km, estos dos ya concluidos.
- Vialidad y entronque camino Tonanitla, de 3.2 km (con avance de 99 por ciento).
- Camino Tonanitla, 3.8 km (avance 90 por ciento); Camino Tonanitla, 2.8 kilómetros (avance 81 por ciento), y llegada al AIFA de 2.1 km, concluida.

Se ultiman detalles para hacer entrega a mediados del mes de febrero las labores de edificación de esta vía principal de acceso al AIFA.

Foto: Internet

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

➡  <https://t.me/ciudadanomx>

 elciudadano.com

Fuente: El Ciudadano